

Asunto:

CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL, LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79 Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE LOS TRABAJOS EN VIRTUD QUE ESTA DIRECCIÓN CONSIDERA QUE SON PROCEDENTES POR HABERSE PRESENTADO LAS SIGUIENTES EVENTUALIDADES:

SE AUTORIZA LA SIGUIENTE PRÓRROGA POR 16 DÍAS, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS JUSTIFICADAS:

SE ENCONTRARÓN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

- LÍNEA DE AGUA POTABLE
- DRENAJE SANITARIO
- REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TELMEX Y C.F.E.

ADEMÁS EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

POR LAS RAZONES ANTERIORES, SE CONSIDERA PLENAMENTE JUSTIFICADA LA AMPLIACIÓN AL PLAZO; QUEDANDO COMO PLAZO DE EJECUCIÓN 16 DÍAS NATURALES; FECHA DE INICIO 31 DE JULIO DE 2012 Y DE TERMINACIÓN EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2012.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 7440 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROLANDO FELIX DE JESÚS ÁLVAREZ BARBA, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 21 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO EL FOLIO NÚMERO 60745-1, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011.

2.2.- LA C. CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 3113082220179, ACREDITA SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7440 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROLANDO FELIX DE JESUS ÁLVAREZ BARBA, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 21 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO NÚMERO 21 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO EL FOLIO NÚMERO 60745-1 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: PUERTO MELAHUE 2091 COLONIA BLANCO Y CUELLAR, C.P. 44730, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SEÑALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TGE101215J16 SEÑALANDO TAMBIÉN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-623/2011.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 29 DE MAYO DEL 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" POR UN MONTO TOTAL DE \$2'353,114.30 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 30/100 M. N.).

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIÓN II, 105 SEGUNDO PÁRRAFO, 176 Y DEMÁS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ARTÍCULO Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN .- CONSISTE EN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12, A QUE SE REFIEREN LAS DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE AMPLIA EL PERIODO DE EJECUCIÓN A 16 DÍAS NATURALES QUEDANDO DE FECHA DE INICIO 31 DE JULIO DE 2012 AL 15 DE AGOSTO DE 2012, DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.

CONTRATO ORIGINAL		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PLAZO
01 DE JUNIO DE 2012	30 DE JULIO DE 2012	60 DÍAS
CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PLAZO
31 DE JULIO DE 2012	15 DE AGOSTO DE 2012	16 DÍAS
	PLAZO TOTAL	76 DÍAS
	PORCENTAJE	26.66%


TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, EL 09 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.


"EL MUNICIPIO"


LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL



C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


"EL CONTRATISTA"


C. CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ
APODERADO LEGAL
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

"TESTIGOS"


ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD


LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO


L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

FORMATO 2
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRORROGA

FECHA: 23 de julio de 2012

HOJA 1 DE 2 CONTRATISTA

CON RELACION A LOS TRABAJOS:


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA
PARTIDA: 1200-3-156-1210-6130 NUM. CONTRATO: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12
LOCALIDAD: VILLAS DE LA HACIENDA MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
CONTRATISTA: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
DIRECTOR: ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SUPERVISOR: ARQ. SERGIO REYES MARQUEZ

FECHA INICIO AUTORIZADA (DE ORDEN DE TRABAJO O RECALENDARIZADA SEGUN EL CASO) 01-jun-12
FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 30-jul-12

POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE:

DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EXCESO IMPOSIBITANDO EL AVANDE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN CALENDARIO DE OBRA.
DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EXISTENTE NO ESPECIFICADAS EN PROYECTO, Y A UNA REUBICACION DE LINEAS DE C.F.E. Y TELMEX QUE NO SE HICIERON A LA BREVEDAD PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA.
A LA AMPLIACION DE METAS NO CONSIDERADAS EN PROGRAMA Y PROYECTO.

POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE 16 DIAS PARA SU TERMINACION.

PARA USO DE OFICINA DE PARTES	PARA USO DEL SOLICITANTE
SE LLEVO RECIBO	SOLICITANTE A T E N T A M E N T E
NO NECESITA MAS DOCUMENTOS	 C. CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ
TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ORIGINAL: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS COPIA: CONSTRUCTORA	HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDE LA PRORROGA NO SI ☒ SE AUTORIZAN 16 DIAS

APLICA PARA ESCALATORIA NO ☒ SI

CON BASE EN LA CLAUDULA 6.1 DEL CONTRATO

PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION

SE AUTORIZA LA SIGUIENTE PRORROGA POR 16 DIAS POR LAS SIGUIENTES CAUSAS JUSTIFICADAS COMO SON:

SE ENCONTRAZON INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

* LINEA DE AGUA POTABLE

* DRENAGE SANITARIO

* REUBICACION DE LINEAS DE TELCEX Y C.F.E.

ADENAS EL TEMPORAL DE LLUVIAS

VALIDA

DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ING. JORGE GONZALEZ MORALES

FECHA

VALIDA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

FECHA

VALIDA

SUPERVISOR

ARQ. SERGIO REYES MARQUEZ

FECHA 08 / AGOSTO / 2012.

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

TLAJOMULCO

GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 01-jun-12
FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

FIRMA DEL LICITANTE:
APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

FECHA: 17-may-12

PLAZO DE EJECUCIÓN:
76 días

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
A	A	RED DE DRENAJE SANITARIO								
A1	A1	TZOP-101	COLECTOR	ML	979.9850	\$7,124.49	\$2,812.29	\$2,906.04	\$1,406.15	\$7,124.49
A1	A1									
A1	A1	TZOP0002	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTAM EL CONCEPTO INCLUYE: SEÑALAMIENTOS NECESARIOS PARA SU PROTECCION, EL AFINE DE PISO Y TALUDES	M3	2,359.5200	\$89,708.95	\$35,411.35	\$36,591.83	\$17,705.77	\$89,708.95
A1	A1									

Monto esta hoja: \$38,223.64	\$39,497.88	\$19,111.92	\$96,833.44
Acumulado: \$38,223.64	\$39,497.88	\$19,111.92	\$96,833.44


APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		Tlajomulco Estado de Jalisco		LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.				FECHA DE INICIO: 01-jun-12 FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:		FIRMA DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		76 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO)

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE CORTE CON DISCO, MAQUINARIA, CARGA Y ACARREO A 40 MTS DEL LUGAR DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA, COMBUSTIBLES, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION							
				M2	253.5700	\$3,811.16	\$1,504.40	\$1,554.55	\$752.20	\$3,811.16
A1		TZOP0004	CAMA PARA DESPLANTE DE TUBERIA DE ESPESORES DIVERSOS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIALES, COMPACTACION EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA							
				M3	79.1900	\$17,971.38	\$7,093.95	\$7,330.44	\$3,546.99	\$17,971.38

Monto esta hoja:	\$8,598.35	\$8,884.99	\$21,782.54
Acumulado:	\$46,822.00	\$48,382.87	\$118,615.98


APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		Tlajomulco Gobierno Municipal		LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.				FECHA DE INICIO: 01-jun-12 FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 dias	
FECHA: 17-may-12					

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP-108		M3	79.1900	\$22,006.90	\$8,686.92	\$8,976.50	\$4,343.48	\$22,006.90

A1	TZOP0005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	5.0000	\$5,219.65	\$2,060.38	\$2,129.07	\$1,030.20	\$5,219.65
----	----------	--	----	--------	------------	------------	------------	------------	------------

Monto esta hoja:	\$10,747.30	\$11,105.57	\$5,373.68	\$27,226.55
Acumulado:	\$57,589.30	\$59,488.44	\$28,784.79	\$145,842.53

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		Tlajomulco Municipio		LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.				FECHA DE INICIO: 01-jun-12 FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		FECHA: 17-may-12		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
A1	Subpartida	TZOP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	884.2500	\$1,190,872.53	\$470,080.26	\$485,750.95	\$235,041.32	\$1,190,872.53
A1	TZOP0008		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 18" DE DIAMETRO CED 40 EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREOS NECESARIOS Y PRUEBA HIDROSTATICA	ML	60.0000	\$170,413.80	\$67,268.46	\$69,510.94	\$33,634.40	\$170,413.80

Monto esta hoja:	\$537,348.72	\$555,261.89	\$268,675.72	\$1,361,286.33
Acumulado:	\$594,918.02	\$614,750.33	\$297,460.52	\$1,507,128.86


APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		Tlajomulco Gobierno Municipal		LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.				FECHA DE INICIO: 01-jun-12	
				FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO)

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA								
A1	TZOP0010	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A 2 CAPAS INCLUYE: UNA CAPA DE ANTICORROSIVO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO D OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	M2	11.4000	\$1,041.39	\$411.07	\$424.78	\$205.54	\$1,041.39
A1	TZOP0011	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.4000	\$1,041.39	\$411.07	\$424.78	\$205.54	\$1,041.39

Monto esta hoja:	\$822.15	\$849.56	\$411.08	\$2,082.78
Acumulado:	\$595,740.17	\$615,599.88	\$297,871.59	\$1,509,211.64

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 01-jun-12	FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ	FECHA: 17-may-12
		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0012		M3	329.9300	\$74,874.31	\$29,555.59	\$30,540.86	\$14,777.87	\$74,874.31
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, TRASPALCO AL FONDO DE LA CEPA, INCORPORACION DEL AGUA PARA SU HOMOGENIZACION PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA.								
A1	TZOP0013	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA 3/4") EN ZANJAS EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, MANO D OOBRA Y HERRAMIENTA		M3	240.1200	\$66,734.15	\$26,342.37	\$27,220.53	\$13,171.25	\$66,734.15
Monto esta hoja: \$55,897.96							\$57,761.38	\$27,949.12	\$141,608.46	
Acumulado: \$651,638.12							\$673,361.26	\$325,820.71	\$1,650,820.10	

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACIÓN POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No:
OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ	17-may-12	76 días

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES
MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0014		M3	897.8000	\$60,870.84	\$24,027.91	\$24,828.91	\$12,014.02	\$60,870.84
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PVSM, EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENIZACION DE LA HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA										
A1		TZOP0015		M3	1,370.6800	\$17,023.85	\$6,719.93	\$6,943.94	\$3,359.98	\$17,023.85
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL TIPO I Y TIPO II PRODUCTO DE YIO CORTES, CON EQUIPOS MECANICOS AQL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION										
Monto esta hoja:							\$30,747.84	\$31,772.85	\$15,374.00	\$77,894.69
Acumulado:							\$682,385.96	\$705,134.12	\$341,194.71	\$1,728,714.79

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 01-jun-12	
		FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días	
FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		FECHA: 17-may-12	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
A1	TZOP0016	ACARREO DEL MATERIAL TIPO II Y TIPO II PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES, EN KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRO DUE DESIGNE LA SUPERVISON. INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, REGALIAS Y DERECHOS DEL LUGAR DE TIRO.	M3/KM	13,706.8000	\$45,095.37	\$17,800.77	\$18,394.18	\$8,900.43	\$45,095.37
A1	TZOP-023	LIMPIEZA GRUESA AL FINALIZAR LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCL: CARGA Y RETIRO DE ESCOMERO, MATERIAL SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA P.U.O.T.	M2	3,660.3600	\$37,225.86	\$14,894.39	\$15,184.24	\$7,347.23	\$37,225.86
A1	TZOP0017	REMOCION Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.00 M DE ALTURA SOBRE CAMELLON DE VIA PUBLICA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA E INSUMOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION	ML	700.0000	\$21,245.00	\$8,386.17	\$8,665.73	\$4,193.10	\$21,245.00
Monto esta hoja:					\$40,881.32	\$42,244.15	\$20,440.76	\$103,566.23	
Acumulado:					\$723,267.28	\$747,378.27	\$361,635.47	\$1,832,281.02	

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACIÓN POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No:
OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 01-jun-12		FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		FECHA: 17-may-12	
		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días			

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO)

PARTIDA	CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0018	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 7 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO ASFÁLTICO DE LIGA RM-1, TENDIDO Y PLANCHADO ASÍ COMO LOS FLETES AL LUGAR DE LA OBRA.	M2	248.7300	\$66,866.09	\$26,394.45	\$27,274.34	\$13,197.29	\$66,866.09
A1		TZOP0019	SUMINISTRO Y APLICACION DE BASE HIDRAULICA 100% PRODUCTO DE TRITURACION DE MATERIAL BASALTICO, CON GRANULOMETRIA 1 1/2" A FINOS, PARA CAPA DE 30 CMS DE ESPESOR, AFINE, HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSIM, INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.50 LTS POR M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO, FLETES ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	62.2000	\$20,882.41	\$8,243.04	\$8,517.83	\$4,121.54	\$20,882.41
Monto esta hoja: Acumulado:							\$34,637.49 \$757,904.77	\$35,792.17 \$783,170.44	\$17,318.83 \$378,954.31	\$87,748.50 \$1,920,029.52

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA



LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 01-jun-12
FECHA DE TERMINACION: 15-ago-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

FIRMA DEL LICITANTE:
APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

PLAZO DE EJECUCION:
76 dias

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0020		PZA	14.0000	\$72,005.08	\$28,423.00	\$29,370.51	\$14,211.57	\$72,005.08

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.80 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, PRUEBA ESCALONES DE Fd, Fd., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

Monto esta hoja: Acumulado:	\$28,423.00	\$29,370.51	\$14,211.57	\$72,005.08
	\$786,327.77	\$812,540.95	\$393,165.88	\$1,992,034.60

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA



LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CL-060-12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 01-jun-12		FECHA DE TERMINACIÓN: 15-ago-12	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ		PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 dias	
		FECHA: 17-may-12			

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0021		PZA	3.0000	\$16,022.04	\$6,324.48	\$6,535.31	\$3,162.25	\$16,022.04

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.80 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Fc=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, PRUEBA ESCALONES DE Fc, Fo, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES.

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

Monto esta hoja:	\$6,324.48	\$6,535.31	\$3,162.25	\$16,022.04
Acumulado:	\$792,652.25	\$819,076.26	\$396,328.13	\$2,008,056.64

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

FECHA: 17-may-12

PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0022		PZA	2.0000	\$13,118.90	\$5,178.50	\$5,351.13	\$2,589.26	\$13,118.90

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.80 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR; LA BASE DEL POZO FABRICADA EN SITIO INCLUYE : MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fc, Fc., EQUIPO PARA COLOCACION, EPOXI 200 O SIMILAR (PARA UNION DE BASE CON

POZO), PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

Monto esta hoja:	\$5,178.50	\$5,351.13	\$2,589.26	\$13,118.90
Acumulado:	\$797,830.75	\$824,427.40	\$398,917.40	\$2,021,175.54

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.		FIRMA DEL LICITANTE: APODERADO LEGAL CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ	FECHA: 17-may-12	PLAZO DE EJECUCION: 76 dias
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.				

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES
MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	jun-12	jul-12	ago-12	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO								
A1		TZOP0023		PZA	1.0000	\$7,371.27	\$2,909.71	\$3,006.70	\$1,454.86	\$7,371.27

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA
3.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.80 A 1.20
m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA,
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:5, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Fc=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE
28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROPORCION 1:3.
ESCALONES DE Fo, Fo., PRUEBA
HIDROSTATICA, MATERIALES.

MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE
EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO
DE BROCAL Y TAPA.

Monto esta hoja:	\$2,909.71	\$3,006.70	\$1,454.86	\$7,371.27
Acumulado:	\$800,740.45	\$827,434.10	\$400,372.26	\$2,028,545.81

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

HY. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA



LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No:
OP-AR-MUN-SZ-CL-060-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

FIRMA DEL LICITANTE:

APODERADO LEGAL CLARISSA
GABRIELA VALDEZ MANJARREZ

FECHA:

17-may-12

PLAZO DE EJECUCIÓN:

76 días

FECHA DE INICIO:

01-jun-12

FECHA DE TERMINACIÓN:

15-ago-12

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 134 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Jun-12	Jul-12	ago-12	Total
		CLAVE	CONCEPTO							

\$800,740.45 \$827,434.10 \$400,372.26

\$800,740.45 \$1,628,174.55 \$2,028,546.81

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
ACUMULADO:

APODERADO LEGAL: CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ