

Dependencia:

Número:

Asunto:

CONVENIO PARA DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12, QUE CELEBRARÁN POR UNA PARTE, "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL, LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA TEPULI, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

### 1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79, 83 Y 85 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBIÓ HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ANTES DEL 01 DE JUNIO DE 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" HASTA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2012.

### 2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA TEPULI, S.A. DE C.V. CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3,570 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2000 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE ADSCRITO AL TITULAR NÚMERO 19 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 6149 1 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2000.

2.2.- EL C. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 112129265480 Y FOLIO 21857470, ACREDITA SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3,570 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2000, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE, NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE ADSCRITO Y ASOCIADO AL TITULAR NÚMERO 19 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 6149 1 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2000, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: PROLONGACIÓN MARIANO OTERO NÚMERO 2929 COLONIA MARIANO OTERO, ZAPOPAN, JALISCO, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. MISMO QUE SEÑALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TEP000720PT7 SEÑALANDO TAMBIÉN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-244/2012.

Dependencia:

Número:

Asunto:

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 01 DE JUNIO DE 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR – CAJITILÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", POR UN MONTO DE \$2'999,680.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.)

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIÓN II, 105 SEGUNDO PÁRRAFO, 176 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y EN LO APLICABLE AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS:

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO** CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12, A QUE SE REFIEREN LA DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.

**SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.** SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 20 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACIÓN EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.

**TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.** AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

"EL MUNICIPIO"

  
LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

  
LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA  
SECRETARIO GENERAL

  
C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Dependencia:


Número:

Asunto:




ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"



C. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN  
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO  
TEPULI, S.A. DE C.V.

"TESTIGOS"



ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO  
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD



LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA  
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO



L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ  
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

**FORMATO 1**  
**SOLICITUD DE DIFERIMIENTO**

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 1 CONTRATISTA

POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR – CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

PARTIDA: 1200 - 3 - 95 - 1210 - 6150 NUM. CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12

LOCALIDAD: MIRADOR – CAJITITLAN MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

CONTRATISTA: TEPULI, S.A. DE C.V.

COORDINADOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ

SUPERVISOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA EL DIA: 20 DE AGOSTO DE 2012 DEL CUAL SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DEL DEPOSITO.

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION, EXCEPTO LOS ESPACIOS SOMBRADOS

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2012

B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.O.P. 05 DE JUNIO DE 2012

C) RECIBE PAGO DE ANTICIPO: 20 DE AGOSTO DE 2012

D) FECHA PROGRAMADA DE INICIO 04 DE JUNIO DE 2012



TOTAL DIAS DE RETRASO: 42 DIAS

DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 0 PROCEDEN PARA SU RECALENDARIZACION 42 D. AS

CON BASE EN CLAUSULA 5ta. DEL CONTRATO

FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS: INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2012 TERMINO: 31- OCTUBRE - 2012

REVISO: FIRMA Y SELLO:

PARA USO DE LA D.G.O.P.		PARA USO DEL SOLICITANTE	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN	
RECIBIO:		A T E N T A M E N T E	
1.- SOLICITUD			
2.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO			
			
TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ORIGINAL: DIRECCIÓN DE LICITACION Y NORMATIVIDAD PUBLICAS COPIA: CONSTRUCTORA			
		HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	

Del 20 de Agosto de 2012

Moneda  
Pesos

Nombre  
TEPULI SA DE CV

Cuenta  
2000642


Resumen del Período

Saldo Inicial	Saldo Final	+
Retiros	Depósitos	
Monto	Monto	749,920.00
Retiros	Depósitos	

3	20/08/12	A	00106279	17 00	519	200812	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU	749,920.00
							IGA JALISC	
							Importe	

✓

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD  
 JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:  
 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITITLAN,  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO.

Fecha: 30/08/2012  
 Duración: 73 días naturales

Inicio Obra: 20/08/2012  
 Fin Obra: 31/10/2012  
 CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12

EMPRESA:  
 TEPULI, S.A. de C.V.

DOCUMENTO PE-4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	20/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
TLA-II-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO M2 TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANGOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		20/08/2012	26/08/2012	100.00% 8,380.250000 \$52,460.37			100.00% 8,380.250000 \$52,460.37
TLA-III-002	CORTE DE TERRENO A MAQUINA CLASE "B", INCLUYE M3 MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.		23/08/2012	31/08/2012	100.00% 743.470000 \$17,471.55			100.00% 743.470000 \$17,471.55
TLA-III-003	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON M3 PRODUCTO DE CORTE COMPACTADO AL 95% PVSM, INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.		26/08/2012	12/09/2012	33.33% 166.833300 \$8,596.92	66.67% 333.666700 \$17,193.85		100.00% 500.500000 \$25,790.77

Monto esta hoja:	\$78,528.84	\$17,193.85	\$95,722.69
Acumulado:	\$78,528.84	\$17,193.85	\$95,722.69

DIRECTOR GENERAL: ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD  
 JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

**Tlajomulco**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITTLAN,  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

Fecha: 30/08/2012  
 Duración: 73 días naturales


Inicio Obra: 20/08/2012  
 Fin Obra: 31/10/2012  
 CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12

EMPRESA:  
 TEPULI, S.A. de C.V.

DOCUMENTO PE-4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	01/09/2012	20/08/2012	01/09/2012	01/10/2012	Total
TLA-III-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, 60- M3 40 PRODUCTO DE TRITURACION DE MATERIAL BASALTICO, CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" A FINOS, PARA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, AFINE, HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 95% DE SU PVSIM, INCLUYE FLETES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	01/09/2012	30/09/2012	100.00%	1,764,130,000	1,764,130,000	1,764,130,000	1,764,130,000
TLA-III-005	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CON MATERIAL M3 DE BANCO AL 50%, COMPACTADO AL 95% PVSIM, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	22/08/2012	19/09/2012	35.71%	440,732,100	793,317,900	1,234,050,000	1,234,050,000
TLA-III-006	CAPA ROMPEDORA DE TEZONTLE DE 5" HASTA 12", M3 INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA SU ACOMODO, HOMOGENEIZAR Y BANDEAR.	M3	27/08/2012	29/09/2012	15.15%	84,856,13	1,472,418,200	1,735,350,000	1,735,350,000
						\$45,669.13	\$84,004.42	\$130,673.55	\$130,673.55
						\$49,320.75	\$276,196.20	\$325,516.95	\$325,516.95

  
 DIRECTOR GENERAL: ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN

Monto esta hoja:	\$95,989.88	\$833,163.87	\$929,153.75
Acumulado:	\$174,518.72	\$850,357.72	\$1,024,876.44

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD  
 JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITTLAN,  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.


EMPRESA:  
 TEPULI, S.A. de C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	20/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
TLA-III-007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON M3 MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PVSIM, INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	22/08/2012	19/09/2012	35.71% 17,528600 \$2,754.79	64.29% 31,551400 \$4,958.62		100.00% 49,080000 \$7,713.41
TLA-III-009	CARGA Y ACARREO ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO M3 DE EXC, 1er KM	M3	20/08/2012	31/10/2012	16.67% 83,108300 \$1,206.73	40.28% 200,645100 \$2,916.27	43.06% 214,696600 \$3,117.40	100.00% 498,650000 \$7,240.40
TLA-III-010	ACARREO EN CAMION VOLTEO KMS SUBSECUENTES M3	M3	20/08/2012	31/10/2012	16.67% 748,175200 \$3,007.67	40.28% 1,808,090000 \$7,268.52	43.06% 1,932,785800 \$7,769.80	100.00% 4,489,051000 \$18,045.99
TLA-III-011	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION M2 ASFALTICA FR-3 A RAZON DE 1.5 LT/M2	M2	21/09/2012	21/10/2012	32.26% 2,703,306500 \$23,410.64	67.74% 5,676,943500 \$49,162.33		100.00% 8,380,250000 \$72,572.97

Monto esta hoja: \$6,969.19  
 Acumulado: \$181,487.91

\$105,572.77  
 \$1,130,449.21

  
 DIRECTOR GENERAL: ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN



Fecha: 30/09/2012  
 Duración: 73 días naturales

Inicio Obra: 20/08/2012  
 Fin Obra: 31/10/2012  
 CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-063-12

DOCUMENTO PE-4





GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD  
 JEFEATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Fecha: 30/08/2012  
 Duración: 73 días naturales

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITITLAN,  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Inicio Obra: 20/08/2012  
 Fin Obra: 31/10/2012  
 CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12

EMPRESA:  
 TEPULI, S.A. de C.V.

DOCUMENTO PE-4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
TLA-II-012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO M2 RAPIDO RR-2K EN PROPORCION DE 0.5 LT/CM2		03/10/2012	31/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%
					8,380.250000	8,380.250000	8,380.250000
					\$44,582.93	\$44,582.93	\$44,582.93
TLA-III-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN M2 CALIENTE, COMPACTADA AL 85%, DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO CON PETREOS DE 3/4" A FINOS DEL BANCO QUE REUNA LOS REQUISITOS DE LA SNCI DE LA SCT. INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO AC-20 MODIFICADO CON POLIMEROS PARA LA ELABORACION DE MEZCLA.		09/09/2012	22/10/2012	48.84%	51.16%	100.00%
					4,092.680200	4,287.569800	8,380.250000
					\$689,043.64	\$721,855.25	\$1,410,898.89

Monto esta hoja:	\$689,043.64	\$766,438.18	\$1,455,481.82
Acumulado:	\$1,577,955.41	\$2,566,487.71	\$2,566,931.03

DIRECTOR GENERAL: ING. ENRIQUE PETERSEN ORENDAIN

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

EMPRESA:

TEPULI, S.A. de C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



Fecha: 30/08/2012

Duración: 73 días naturales

Inicio Obra: 20/08/2012

Fin Obra: 31/10/2012

CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12

DOCUMENTO PE-4

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	20/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$181,487.91	\$1,577,955.41	\$826,487.71
\$181,487.91	\$1,759,443.32	\$2,586,931.03
7.02%	61.02%	31.96%
7.02%	58.04%	100.00%

